

Anträge	Betreff	2015	2016	2017	2018	Abrechnung 2015/2016
Schule Holzhausen(BE 13)	Fenster SG Rest	125.000				erl.
Schule am Auwald (BE 52)	Fenster	50.000	325.000	300.000,00	150.000,00	in Arbeit
A.-Bebel-Schule	Fenster	70.000	230.000	330.000,00	170.000,00	in Arbeit
G.-Schumann-Schule	Fenster 2. BA	100.000	300.000	250.000,00	0,00	in Arbeit abz.90t€ Planungsvorgriff 7.0001502
J.-Kepler-Schule	Fenster in BA	20.000	230.000			Verschoben entfällt 2016 zu Gunsten Neubau RaumsystemP.- Robeson-Schule
Fös Grünau	energ. Sanierung		80.000			die Planung entfällt wegen Zuordnung FinHH (Campus Grünau) Deckung Mehrkosten für 120. Schule Sanitär)
Kita Tschaikowskistr. 28	Fenster in BA	25.000	225.000	240.000,00		in Arbeit
Kita Th.-Neubauer-Str.18	Fenster in BA	110.000	110.000	0,00	0,00	in Arbeit
VI-F-03149	Summe Fenster	500.000	1.500.000			
100. Schule	Sanitäranlagen	95.000	205.000			in Arbeit
Schule am Rabet	Sanitäranlagen	20.000		0,00	180.000,00	Planung 2016, MN verschiebt sich in den nächsten Doppelhaushalt
E.-Pinkert-Schule	Sanitär SG, SPH	145.000	150.000	245.000,00	300.000,00	in Arbeit
120. Schule	Sanitäranlagen	100.000	100.000			in Arbeit (Mehrkosten Deckung erf. Innerhalb Budget)
Schule Connewitz	Rest Sanitär	70.000	95.000	25.000,00	200.000,00	in Arbeit
91. Schule	Rest Sanitär	30.000	180.000	0,00	0,00	in Arbeit
H.-Pestalozzi	Sanitäranlagen	100.000	200.000	0,00	0,00	in Arbeit
G.-Schumann-Schule	Sanitäranlagen	100.000	50.000	0,00	0,00	in Arbeit
Fös Pestalozzi	Sanitäranlagen	210.000	90.000			in Arbeit
BSZ 7, Querbreite	Sanitäranlagen	80.000				in Arbeit
Kita Zingster Str. 2	2 Sanitärräume	60.000				in Arbeit
Kita Kirschberg 39	2 Sanitärräume	60.000				erl.
div. Objekte	Legionellen	300.000				in Arbeit
div. Objekte	Legionellen		300.000			in Arbeit
A 114/15/16	OFT weitere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen	130.000	130.000			in Arbeit
VI-F-03149	Summe Sanitär	1.500.000	1.500.000			
GS Holzhausen (BE 13)	Renovierung Essensausgabe	60.000				erl.
GS Holzhausen (BE 14)	Nutzbarmachung Turnhalle	25.000	115.000	120.000		Mehrkosten Verzug bis 2017
GS Wiederitzsch (BE 15)	Trockenlegung Kellerräume	20.000	100.000			in Arbeit
GS Marienbrunn (BE 17)	Erneuerung Heizungsanlage	100.000				erl.
GS Marienbrunn(BE 18)	Toiletten-sanierung	20.000	80.000			in Arbeit
GS Marienbrunn(BE 20)	Instandsetzung Sportplatz	50.000				erl.
GS Böhlitz-Ehrenberg (BE 25)	Malerarbeiten u. Instandsetzung Fußboden	100.000				Realisierung erl. davon zur Deckung für Schulhof 46. GS 50T€
Brüder-Grimm-Schule (BE 28)	Toiletten-sanierung	25.000	175.000			in Arbeit
GS Stahmeln (BE 29)	Toiletten-sanierung	20.000				erl.
GS Gundorf (BE 31)	Bau eines Sportraumes	50.000				Planung in Arbeit wird 7.PSPE
GS Gundorf (BE 33)	Sanierung Umkleieräume	25.000				erl.
Carl-von-Linné-Schule (BE 36)	Toiletten-sanierung	25.000	125.000			Verzögerung durch defekte Grundl. Wird 2016 FMA gestellt
85. GS (BE 43)	Sanierung Fußböden	100.000				erl.
74. GS (BE 46)	Erneuerung Heizungsanlage	25.000	50.000			erl.
Friedrich-Fröbel-Schule (BE 48)	Sanierung Sanitäranlagen	25.000	125.000	95.000		in Arbeit
33. GS(BE 49)	Sanierung Fenster und Fußböden	75.000				erl.
Schule am Auwald (BE 53)	Kellertrockenlegung	70.000				zu UH2 äußere Sanierung
9. GS(BE 55)	Sanierung Schulturnhalle	100.000	100.000			in Arbeit
33. GS(BE 59)	Reparatur Spielgeräte	50.000				Deckung für Schulhof 46. GS (Spielgerät neu über 7.PSP realisiert)
Paul-Robeson-Schule (BE 63)	Sanierung Sanitäranlagen Schulturnhalle	20.000	80.000			in Arbeit
Clara-Wieck-Schule(BE 65)	Barrierefreier Zugang	15.000				erl.
100. GS (BE 69)	Schulhofgestaltung		50.000			in Arbeit
	Summe BE	1.000.000	1.000.000			
Gesamt	Werterhaltung und Instandsetzung	3.000.000	4.000.000			